

## Punkty kontrolne dla systemu linki bezpieczeństwa

- Kontrolę należy przeprowadzić po zamontowaniu oraz podczas konserwacji.
- Wymagane jest wykonanie wszystkich punktów kontrolnych.
- Kontrola obejmuje wszystkie systemy linki bezpieczeństwa w obiekcie.

Adres montażu:

---

---

---

- Zamocowania do poszycia dachu/do dachu**  
Sprawdzić, czy dach jest nieuszkodzony i w dobrym stanie.  
Sprawdzić, czy zamocowania produktu do dachu są nieuszkodzone i prawidłowo zamontowane.
- Zamocowania blokujące, narożniki linki i oczka prowadzące linki**  
Sprawdzić, czy są nieuszkodzone i prawidłowo zamontowane.  
Sprawdzić, czy połączenia śrubowe są dokręcone.
- Linka**  
Sprawdzić, czy linka nie ma wgnieceń albo przerwanych drutów.  
Sprawdzić, czy linka jest prawidłowo zamontowana w zamocowaniach blokujących.  
Sprawdzić, czy połączenia linki są mocno dokręcone.
- Prawidłowe napięcie linki**  
Sprawdzić, czy linka jest zamontowana zgodnie z poniższymi instrukcjami.  
Napięcie linki należy dostosować do temperatury zewnętrznej.  
Przy wysokiej temperaturze otoczenia linkę montować z większym zwisem między zamocowaniami.  
Przy niskiej temperaturze otoczenia montować linkę z mniejszym zwisem.  
Dostosować zwis linki do aktualnej temperatury otoczenia zgodnie z przykładami w tabeli:

Odstęp między oczkami prowadzącymi linki:	20°C poniżej średniej temperatury	Średnia temperatura miejsca montażu	20°C powyżej średniej temperatury
5 m	Zwis 40 mm	Zwis 60 mm	Zwis 80 mm
7 m	Zwis 60 mm	Zwis 80 mm	Zwis 100 mm
10 m	Zwis 90 mm	Zwis 120 mm	Zwis 150 mm

- Ślizgacz**  
Sprawdzić, czy połączenie śrubowe jest dokręcone i czy kółka poruszają się swobodnie.  
Sprawdzić, czy ślizgacz przechodzi swobodnie przez oczka prowadzące i połączenia linki.
- Instrukcje montażu**  
Montaż został wykonany zgodnie z obowiązującymi instrukcjami montażu producenta.

Kontrolę przeprowadził

Firma: \_\_\_\_\_ Nazwisko: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_