

Kontrollpunkter vajerssystem

- **Kontroll ska utföras efter montering och vid underhåll.** **Monterat på följande adress:**
- **Förvissa dig om att kontrollpunkterna genomförs i sin helhet.** _____
- **Kontrollen gäller samtliga vajerssystem på fastigheten.** _____

- Infästningar till tätskiktet/ taket**
Kontrollera att taket är oskadat och i gott skick.
Kontrollera att produktens infästningar till tak är oskadade och rätt monterade.

- Ändfästen, vajerhörn och vajerstyrningar**
Kontrollera att dessa är oskadade och rätt monterade.
Kontrollera att skruvförband är åtdragna.

- Vajer**
Kontrollera att vajern inte har jack eller brustna trådar.
Kontrollera att vajern är rätt monterad till ändfästen.
Kontrollera att vajer skarvar är fast åtdragna.

- Vajern är rätt spänd**
Kontrollera att vajern är monterad enligt nedan instruktioner.
Vajerns spänning skall anpassas efter utomhustemperaturen.
Varma dagar monteras vajern med ett större slack mellan infästningarna.
Kalla dagar monteras vajern med ett mindre slack.

Anpassa vajerns slack beroende av rådande utomhustemperatur enligt exempel i tabell:

C-avstånd vajerstyrningar	20°C under medeltemperatur	Monteringsplatsens medeltemperatur	20°C över medeltemperatur
5 m	Slack 40 mm	Slack 60 mm	Slack 80 mm
7 m	Slack 60 mm	Slack 80 mm	Slack 100 mm
10 m	Slack 90 mm	Slack 120 mm	Slack 150 mm

- Vajerlöpare**
Kontrollera att skruvförbandet är åtdraget och att hjulen löper fritt.
Kontrollera att vajerlöparen löper fritt över vajerstyrning och vajer skarvar.

- Monteringsanvisningar**
Montaget är utfört enligt tillverkarens gällande monteringsanvisningar.

Kontroll utförd av

Företag: _____ Namn: _____

Datum: _____ Tfn: _____