

Kontrollpunkter wiresystem

- Det skal utføres kontroll etter montering og ved vedlikehold. **Montert på følgende adresse:**
- Forsikre deg om at kontrollpunktene gjennomføres i sin helhet. _____
- Kontrollen gjelder samtlige wiresystemer i bygget. _____

- Fester til takbelegg/tak**
Kontroller at taket er uskadet og i god stand.
Kontroller at produktets fester til taket er uskadede og riktig montert.

- Endefester, wirehjørner og wireledere**
Kontroller at disse er uskadede og riktig montert.
Kontroller at skrueforbindelsene er skrudd til.

- Wire**
Kontroller at wiren ikke har sår eller brutte tråder.
Kontroller at wiren er riktig montert i endefestene.
Kontroller at wireskjøtene er godt skrudd til.

- Riktig wirespennning**
Kontroller at wiren er montert i henhold til nedenstående anvisninger.

Wirens spenning skal tilpasses etter utendørstemperaturen.
På varme dager monteres wiren med mindre spenning mellom festene.
På kalde dager monteres wiren med større spenning.

Tilpass wirespenningen til aktuell utendørstemperatur i henhold til eksemplet i tabellen:

C-avstand wireledere	20 °C under middeltemperatur	Monteringsstedets middeltemperatur	20 °C over middeltemperatur
5 m	Slakk 40 mm	Slakk 60 mm	Slakk 80 mm
7 m	Slakk 60 mm	Slakk 80 mm	Slakk 100 mm
10 m	Slakk 90 mm	Slakk 120 mm	Slakk 150 mm

- Wireløper**
Kontroller at skrueforbindelsen er skrudd til og at hjulene beveger seg fritt.
Kontroller at wireløperen beveger seg fritt over wireleder og wireskjøt.

- Monteringsanvisninger**
Monteringen er utført i henhold til produsentens gjeldende monteringsanvisninger.

Kontroll utført av

Firma: _____ Navn: _____

Dato: _____ Tlf.: _____